

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ
DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE
LOCAL: VIA LOCAL 17, SIN AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA :		BDI :	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Comunidade Popular	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.870,82	50,00 % R\$ 385.435,41	50,00 % R\$ 385.435,41							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 99.055,95	15,00 % R\$ 14.858,39	30,00 % R\$ 29.716,79	30,00 % R\$ 29.716,79	25,00 % R\$ 24.763,98					
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.218.439,41		30,00 % R\$ 365.531,82	30,00 % R\$ 365.531,82	20,00 % R\$ 243.687,89	20,00 % R\$ 243.687,89				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.776.958,31			20,00 % R\$ 555.391,66	20,00 % R\$ 555.391,66	20,00 % R\$ 555.391,66	20,00 % R\$ 555.391,66			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 438.083,22						20,00 % R\$ 87.616,64	20,00 % R\$ 87.616,64	20,00 % R\$ 87.616,64	20,00 % R\$ 87.616,64
6	ESQUADRIAS	R\$ 902.718,46					10,00 % R\$ 90.271,85	40,00 % R\$ 361.087,38	30,00 % R\$ 270.815,54		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.237.048,31									
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 142.656,40		30,00 % R\$ 42.796,92	30,00 % R\$ 42.796,92	20,00 % R\$ 28.531,28	20,00 % R\$ 28.531,28				
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 700.543,67							15,00 % R\$ 105.081,55	20,00 % R\$ 140.108,73	20,00 % R\$ 140.108,73
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 673.099,51									
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 329.584,72									
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 253.646,32							10,00 % R\$ 25.364,63	20,00 % R\$ 50.729,26	20,00 % R\$ 35.815,83
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 179.079,17									
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 124.523,58							20,00 % R\$ 24.904,72	20,00 % R\$ 24.904,72	20,00 % R\$ 24.904,72
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 102.178,27									
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.001,97						30,00 % R\$ 1.200,59	30,00 % R\$ 1.200,59		



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ
DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE
LOCAL: VIA LOCAL 17, S/N AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA:
FORTE: 202403
ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 70,11%
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
SINAPI: 202403 SEM DESONERAÇÃO 115,02%
CDHU: 193 SEM DESONERAÇÃO 128,23%
Comparações Propria: 0,00%

BDI: 25,00%
HORA: 112,54%
MES: 70,11%
VERBAO: 202403
MES: 47,48%
MES: 71,66%
MES: 128,23%
MES: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 176.144,06									
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 635.102,00									
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 69.307,51									
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 223.859,76									
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 12.120,49									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 62.587,58				15,00 % R\$ 9.388,14	10,00 % R\$ 6.258,76	30,00 % R\$ 18.776,27			
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 304.244,66									
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.267,77									
		R\$ 11.449.121,92	R\$ 400.293,80	R\$ 823.480,94	R\$ 993.437,19	R\$ 861.762,94	R\$ 924.141,44	R\$ 1.024.072,54	R\$ 1.020.105,99	R\$ 458.538,41	R\$ 339.175,18
			R\$ 400.293,80	R\$ 1.223.774,74	R\$ 2.217.211,93	R\$ 3.078.974,87	R\$ 4.003.116,31	R\$ 5.027.188,85	R\$ 6.047.294,84	R\$ 6.505.833,25	R\$ 6.845.008,43

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.870,82									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 99.055,95									
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.218.439,41									
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.776.958,31									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 438.083,22	20,00 % R\$ 87.616,66								
6	ESQUADRIAS	R\$ 902.718,46									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID.1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ

DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE

LOCAL: VIA LOCAL 17, S/M ÁREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : BDI : 25,00%

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 202403 112,54% 70,11%


SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 202403 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,86%


CDHU 193 SEM DESONERAÇÃO 128,23%

Compartilhada PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.237.048,31	20,00 % R\$ 247.409,66	20,00 % R\$ 247.409,66	20,00 % R\$ 247.409,66	20,00 % R\$ 247.409,66	20,00 % R\$ 247.409,67				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 142.656,40									
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 700.543,67	20,00 % R\$ 140.108,73	20,00 % R\$ 140.108,73	5,00 % R\$ 35.027,20						
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 673.099,51							10,00 % R\$ 67.309,95	20,00 % R\$ 134.619,90	25,00 % R\$ 168.274,88
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 329.584,72									
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 253.646,32	30,00 % R\$ 76.093,90	20,00 % R\$ 50.729,26	10,00 % R\$ 25.364,63	10,00 % R\$ 25.364,64					
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 179.079,17	20,00 % R\$ 35.815,83	30,00 % R\$ 53.723,75	25,00 % R\$ 44.769,79	5,00 % R\$ 8.953,97					
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 124.523,58	20,00 % R\$ 24.904,72	20,00 % R\$ 24.904,72	20,00 % R\$ 24.904,70						
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 102.178,27									10,00 % R\$ 10.217,83
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.001,97						20,00 % R\$ 800,39	20,00 % R\$ 800,40		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 176.144,06		5,00 % R\$ 8.807,20	10,00 % R\$ 17.614,41	10,00 % R\$ 17.614,41	20,00 % R\$ 35.228,81	30,00 % R\$ 52.843,22	25,00 % R\$ 44.036,01		
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 635.102,00			10,00 % R\$ 63.510,20	10,00 % R\$ 63.510,20	20,00 % R\$ 127.020,40	25,00 % R\$ 158.775,50	25,00 % R\$ 158.775,50	10,00 % R\$ 63.510,20	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 69.307,51									
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 223.859,76									
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 12.120,49									20,00 % R\$ 2.424,10
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 62.587,58								20,00 % R\$ 12.517,52	15,00 % R\$ 9.388,14



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	<p>OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ</p> <p>DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE</p> <p>LOCAL: VIA LOCAL 17, SIN AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ</p> <p>CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ</p>	<p>DATA :</p> <p>VERSÃO: 2024/03</p> <p>ORSE: 028.1 COM DESONERAÇÃO 70,11%</p> <p>SINAPI: 2024/03 SEM DESONERAÇÃO 71,66%</p> <p>CDHU: 193 SEM DESONERAÇÃO 128,23%</p> <p>PROPRIA: 0,00%</p>
		<p>BDI : 25,00%</p> <p>HORA: 112,54% 70,11%</p> <p>MES: 84,44% 47,49%</p> <p>115,02% 71,66%</p> <p>128,23%</p> <p>0,00% 0,00%</p>

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 304.244,66									15,00 %
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.267,77									R\$ 45.636,70
		R\$ 11.449.121,92	R\$ 611.949,50	R\$ 525.683,32	R\$ 458.600,59	R\$ 362.852,88	R\$ 409.658,88	R\$ 212.419,11	R\$ 270.921,86	R\$ 210.647,62	R\$ 235.941,65
			R\$ 7.456.957,93	R\$ 7.982.641,25	R\$ 8.441.241,84	R\$ 8.804.094,72	R\$ 9.213.753,60	R\$ 9.426.172,71	R\$ 9.697.094,57	R\$ 9.907.742,19	R\$ 10.143.683,84

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.870,82									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDações	R\$ 99.055,95									
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.218.439,41									
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.776.958,31									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 438.083,22									
6	ESQUADRIAS	R\$ 902.718,46									
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.237.048,31									
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 142.656,40									
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 700.543,67									
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 673.099,51	20,00 %	25,00 %							
			R\$ 134.619,90	R\$ 168.274,88							
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 329.584,72			30,00 %	30,00 %	40,00 %				
					R\$ 98.875,42	R\$ 98.875,42	R\$ 131.833,88				
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 253.646,32									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ

DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE

LOCAL: VIA LOCAL 17, S/N AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : FONTE ORSE 112,54% 70,11%
SEINFRA 84,44% 47,48%
SINAPI 202403 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,86%
CDHU 193 SEM DESONERAÇÃO 128,22%
PROPRIA 0,00% 0,00%

BDI : HORA MES 25,00%

VERSÃO 202403

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 179.079,17									
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 124.523,58									
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 102.178,27	20,00 % R\$ 20.435,65	30,00 % R\$ 30.653,48	40,00 % R\$ 40.871,31						
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.001,97									
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 176.144,06									
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 635.102,00									
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 69.307,51	20,00 % R\$ 13.861,50	30,00 % R\$ 20.792,25	30,00 % R\$ 20.792,25	20,00 % R\$ 13.861,51					
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 223.859,76						30,00 % R\$ 67.157,93	20,00 % R\$ 44.771,95		
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 12.120,49	30,00 % R\$ 3.636,15	30,00 % R\$ 3.636,15	20,00 % R\$ 2.424,09						
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 62.587,58	10,00 % R\$ 6.258,75								
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 304.244,66	25,00 % R\$ 76.061,17	15,00 % R\$ 45.636,70	30,00 % R\$ 91.273,40	15,00 % R\$ 45.636,69					
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.267,77								30,00 % R\$ 3.980,33	30,00 % R\$ 3.980,33
			R\$ 254.873,12	R\$ 268.993,46	R\$ 254.236,47	R\$ 203.145,57	R\$ 198.991,81	R\$ 67.157,93	R\$ 44.771,95	R\$ 3.980,33	R\$ 3.980,33
		R\$ 11.449.121,92	R\$ 10.398.556,96	R\$ 10.667.550,42	R\$ 10.921.786,89	R\$ 11.124.932,46	R\$ 11.323.924,27	R\$ 11.391.082,20	R\$ 11.435.854,15	R\$ 11.439.834,48	R\$ 11.443.814,81

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 28	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 770.870,82		100,00 % R\$ 770.870,82
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 99.055,95		100,00 % R\$ 99.055,95



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ

DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE

LOCAL: VIA LOCAL 17, SIN AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA :		BDI :	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições DBE/BI	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 28	Total parcela
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.218.439,41		100,00 % R\$ 1.218.439,41
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.776.958,31		100,00 % R\$ 2.776.958,31
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 438.083,22		100,00 % R\$ 438.083,22
6	ESQUADRIAS	R\$ 902.718,46		100,00 % R\$ 902.718,46
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.237.048,31		100,00 % R\$ 1.237.048,31
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 142.656,40		100,00 % R\$ 142.656,40
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 700.543,67		100,00 % R\$ 700.543,67
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 673.099,51		100,00 % R\$ 673.099,51
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 329.584,72		100,00 % R\$ 329.584,72
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 253.646,32		100,00 % R\$ 253.646,32
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 179.079,17		100,00 % R\$ 179.079,17
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 124.523,58		100,00 % R\$ 124.523,58
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 102.178,27		100,00 % R\$ 102.178,27
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.001,97		100,00 % R\$ 4.001,97
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 176.144,06		100,00 % R\$ 176.144,06
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 635.102,00		100,00 % R\$ 635.102,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ


DESCRIÇÃO: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE

LOCAL: VIA LOCAL 17, SIN AREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ


DATA :		BDI :	
VERSÃO	202403	HORA	112,54%
ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	MES	70,11%
SEINFRA	202403 SEM DESONERAÇÃO		84,44%
SINAPI	193 SEM DESONERAÇÃO		47,49%
CDHU			115,02%
Composições Programadas	PROPRIA		128,23%
			0,00%
			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 28	Total parcela
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 69.307,51		100,00 % R\$ 69.307,51
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 223.859,76		100,00 % R\$ 223.859,76
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 12.120,49		100,00 % R\$ 12.120,49
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 62.587,58		100,00 % R\$ 62.587,58
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 304.244,66		100,00 % R\$ 304.244,66
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.267,77	40,00 % R\$ 5.307,11	100,00 % R\$ 13.267,77
		R\$ 11.449.121,92	R\$ 5.307,11	R\$ 11.449.121,92
			R\$ 11.449.121,92	R\$ 11.449.121,92


 Documento assinado digitalmente
 KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 Data: 14/02/2025 08:53:36-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ	DATA : BDI : 25,00%			
		ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
LOCAL:	VIA LOCAL 17, S/N ÁREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,88%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,57%
	TOTAL	7,37%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	INSS	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

gov.br

Documento assinado digitalmente
 KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
 Data: 14/02/2025 08:56:20-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	VIA LOCAL 17, S/N ÁREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	0,75%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		47,44%	18,32%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
TOTAL		10,41%	7,92%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
TOTAL		17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ	DATA :	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	VIA LOCAL 17, S/N ÁREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	ORSE	2024/03
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO
		CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			112,54%
			70,11%
			84,44%
			47,48%
			115,02%
			71,61%
			128,23%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID:1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ	DATA :	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	VIA LOCAL 17, S/N ÁREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29%	7,31%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,78%	7,68%

A + B + C + D = 115,02% 71,66%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 13 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE COM ID: 1117928, NA VIA LOCAL 17, NO LOTEAMENTO MIRANTE, BAIRRO UNIVERSIDADE, NOVA RUSSAS, CEARÁ	DATA :		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL (ETI) MIRANTE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	VIA LOCAL 17, S/N ÁREA INSTITUCIONAL NO LOTEAMENTO MIRANTE NOVA RUSSAS, BAIRRO UNIVERSIDADE, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/03 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,55%
		CDHU	193 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	Previdência Social	20,00%	0,00%
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%	0,00%
A3	Salário-Educação	2,50%	0,00%
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50%	0,00%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%	0,00%
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%	0,00%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%	0,00%
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00%	0,00%
A9	Secenci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00%	0,00%
	TOTAL	37,80%	0,00%

B	GRUPO B		
B1	Auxílio enfermidade	0,79%	0,00%
B2	Repouso semanal e feriados	22,90%	0,00%
B3	Licença-paternidade	0,34%	0,00%
B4	13º Salário	10,57%	0,00%
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57%	0,00%
	TOTAL	39,17%	0,00%

C	GRUPO C		
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45%	0,00%
C2	Férias (indenizadas)	14,06%	0,00%
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12%	0,00%
	TOTAL	31,63%	0,00%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	14,80%	0,00%
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3	4,83%	0,00%
	TOTAL	19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%



Documento assinado digitalmente
KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
Data: 14/02/2025 08:52:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Nova Russas
PREFEITURA

Gestão
de Todos

+Empenho
+Resultados



PROJETOS

Todos os projetos estão disponíveis no seguinte link abaixo da página do FNDE

<https://www.gov.br/fnde/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/infraestrutura-fisica-escolar/escola-13-salas-terreo>



Nova Russas – Ceará, 14 de fevereiro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente
KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES
Data: 14/02/2025 09:36:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Klever Henrique Timbó Nunes
Engenheiro Civil - RNP nº 0609289110
CREA: 46931D/CE