



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074586.55	Nº SICOMV 90859472320	GIGOV	GESTOR 6407MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICIPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	INICIO DA OBRA		
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	OBJETO DO CTEF				

Valor Total do Orçamento R\$ 7.657.525,69

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Materia	2.1	SERVICOS PRELIMINARES	M2	12,00	190,85	2.290,20	2-SERVICOS PRELIMINARES	12,00					
Servico	2.2	PLACAS PADRAO DE OBRA	M	11.641,93	0,54	6.286,65	2-SERVICOS PRELIMINARES	1.380,00	322,91	160,00	48,81	66,77	228,33
Materia	3	MOVIMENTO DE TERRA	M2	68.830,60	0,09	7.994,76	3-MOVIMENTO DE TERRA	11.040,00	2.583,28	1.120,00	341,87	607,38	1.668,31
Servico	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2016											
Servico	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIDA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,25 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_03/2021	M3	151,20	6,46	976,78	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Servico	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	109,49	17,11	1.873,37	3-MOVIMENTO DE TERRA						
Servico	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.892,24	112,75	1.994.976,89	3-MOVIMENTO DE TERRA	2.208,00	516,66	224,00	19,91	36,40	93,16
Materia	4	DRENAGEM											
Servico	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	84,00	452,91	38.044,44	4-DRENAGEM						
Servico	4.2	BORNA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIDE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID.	14,00	5.728,76	80.174,64	4-DRENAGEM						
Materia	5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
Servico	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_09/2020	M2	77.721,63	43,34	3.368.455,43	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	9.798,00	2.292,66	976,00	297,74	529,36	1.362,91
Servico	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE 115 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	23.481,86	49,25	1.156.491,72	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.744,00	637,82	320,00	97,62	173,54	

77.477 v006 micro



ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RFP 0616266859
CEA-CE 327481

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074668-35	Nº SICOVV 909584/2020	IGOVV	GESTOR 8407101R	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPORLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICIPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	INICIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.657.525,90

Nivel	Item	Descrição	Unid	Ctd	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12	
Mais	2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
Serviço	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	180,85	2.200,20	2-SERVIÇOS PRELIMINARES							
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.641,93	0,54	6.286,65	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	147,10	77,62	166,76	199,55	127,48	440,00	
Mais	3	MOVIMENTO DE TERRA												
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2018	M2	68.830,60	0,09	7.994,76	3-MOVIMENTO DE TERRA	1.323,90	466,72	1.018,96	1.386,63	682,36	4.420,00	
Serviço	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	151,20	6,46	976,76	3-MOVIMENTO DE TERRA							
Serviço	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2018	M3	169,49	17,11	1.873,37	3-MOVIMENTO DE TERRA							
Serviço	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	M3	17.682,24	112,76	1.984.876,99	3-MOVIMENTO DE TERRA	97,96	31,67	65,42	73,74	52,91	694,00	
Mais	4	DRENAGEM												
Serviço	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,00	452,91	38.044,44	4-DRENAGEM							
Serviço	4.2	BOCA PARA BLEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 30" INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00	5.726,76	80.174,64	4-DRENAGEM							
Mais	5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO												
Serviço	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_09/2020	M2	77.721,63	43,34	3.368.455,43	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.191,51	406,06	830,06	1.217,26	777,63	3.904,30	
Serviço	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2018	M	23.481,86	49,25	1.156.481,72	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	288,20	158,24	325,52	385,10	254,96		

37.477 v006 micro



AGENCIAMENTO
Luzinete Cruz
RPP 0616766859
CELA CE 327481

CAIXA

PLE - Planilha do Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Grav de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 167.458E-55	Nº SICONV 9085942329	GIGOV	GESTOR 640710NR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO DO CTEF	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO (PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA)	INÍCIO DA OBRA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.657.826,89

Nível	Item	Descrição	Unid	Cidade	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Fronteiras de Obra	13	14	15	16	17	18
2	Serviço	SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	Serviço	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	190,85	2.290,20							
2.2	Serviço	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.641,93	0,54	6.286,65		413,68	386,54	58,50	61,85	67,74	87,09
3	Serviço	MOVIMENTO DE TERRA											
3.1	Serviço	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2018	M2	86.830,80	0,09	7.894,78		2.895,62	2.932,32	410,20	556,58	474,18	568,08
3.2	Serviço	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/INMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP) LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_03/2021	M3	151,20	5,48	829,78			16,20				
3.3	Serviço	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	109,49	17,11	1.873,37			12,16				
3.4	Serviço	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24	112,78	1.994.975,99		723,91	588,46	23,81	138,50	27,84	35,53
4	Serviço	DRENAGENS											
4.1	Serviço	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,00	452,91	38.044,44			9,00				
4.2	Serviço	BOCA PARA INÚTERO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00	5.728,76	80.174,84			2,00				
5	Serviço	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
5.1	Serviço	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_09/2020	M2	77.721,63	43,34	3.388.455,43		2.523,33	2.862,43	357,46	500,99	413,21	487,70
5.2	Serviço	GUIA (MEIQURO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA), X 22 CM AL TUBO AF_08/2016	M	23.481,98	49,25	1.158.481,72		827,32	733,08	117,20	123,70	136,48	136,48

37.877.0006 micro



ANTONIO MARCELO ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RSP 101626859
CPLR 04 327481

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Grav de Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
10274588-55

Nº SICOMV
90385947220

GESTOR
6107

PROGRAMA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DATA ASSINATURA

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

MUNICÍPIO UF
NOVA RUSSAS/CEARA

OBJETO DO CTEF

LOCALIDADE / ENDEREÇO
DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO

INÍCIO DA OBRA

EMPRESA EXECUTORA

EMPRESA EXECUTORA

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA

Valor Total do Orçamento R\$ 7.457.525,96

Valor Total do Orçamento R\$ 7.457.525,96

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)	Aplicador de Eventos
Meta	2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
Serviço	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	190,85	2.202,20	2-SERVICOS PRELIMINARES
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	11.641,83	0,54	6.266,65	2-SERVICOS PRELIMINARES
Meta	3	MOVIMENTO DE TERRA					
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_1102019	M2	86.830,80	0,09	7.894,78	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,20 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,9 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_1022021	M3	151,20	8,40	974,76	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,20 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,9 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_1022021	M3	108,49	17,11	1.875,37	3-MOVIMENTO DE TERRA
Serviço	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO M AQUISIÇÃO	M3	17.602,24	112,76	1.984.975,09	3-MOVIMENTO DE TERRA
Meta	4	DRENAJEM					
Serviço	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_122015	M	84,00	452,91	38.044,44	4-DRENAJEM
Serviço	4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30° INCLINDO FORMAS E MATERIAIS AF_072021	UNID.	14,00	5.726,76	80.174,84	4-DRENAJEM
Meta	5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
Serviço	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REAJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_052020	M2	77.771,83	43,34	3.389.455,43	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Serviço	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARRETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADE EM LODO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARRETA) X 22 CM ALTURA AF_202016	M	23.481,80	48,25	1.156.481,72	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

27.477.4006 (R\$)

27.477.4006 (R\$)

Nº	Unid.	Qtd	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)	Aplicador de Eventos
19	M2	507,29	653,38	1.097,48	1.208,83
20	M2	78,77	190,79	44,94	171,83
21	M2	68,00	1.097,48	314,56	1.208,83
22	M2	44,94	190,79	44,94	171,83
23	M2	171,83	190,79	44,94	171,83
24	M2	292,56	190,79	44,94	171,83

27.477.4006 (R\$)

27.477.4006 (R\$)



27.477.4006 (R\$)

27.477.4006 (R\$)

27.477.4006 (R\$)

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventuais e Quantitativos

Gratuito de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 107.2.556.65	Nº SICONV 008594/2021	IGIGOV	GESTOR 6407/MGR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.857.525,98

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	43	44	45	46	47	48
Méts	2	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	190,85	2.290,20	2-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_1022018	M	11.641,93	0,54	6.286,65	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	259,06	46,18	133,72	1.085,33	221,10	320,00
Méts	3	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_1172019	M2	80.830,50	0,06	7.984,76	3-MOVIMENTO DE TERRA	1.613,42	389,44	336,04	8.309,44	1.328,60	2.500,00
Serviço	3.2	EXCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,25 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_022021	M3	151,26	5,46	828,78	3-MOVIMENTO DE TERRA			19,90	16,20		12,60
Serviço	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_042018	M3	106,49	17,11	1.813,37	3-MOVIMENTO DE TERRA			14,27	11,66		9,08
Serviço	3.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE NAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.682,24	112,76	1.984.976,99	3-MOVIMENTO DE TERRA	464,34	87,44	341,77	1.661,69	265,32	512,00
Méts	4	DRENAJEM											
Serviço	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	84,00	452,91	38.044,44	4-DRENAJEM			11,00	9,00	7,00	
Serviço	4.2	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAS D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDISO DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00	5.728,76	80.174,64	4-DRENAJEM			2,00	2,00	2,00	
Méts	6	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
Serviço	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020	M2	77.721,63	43,34	3.388.455,43	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.580,27	327,86	815,86	7.323,64	1.127,81	2.272,00
Serviço	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23.481,86	49,25	1.166.481,72	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	503,12	92,36	207,44	2.144,66		640,00

27.477 v006 micro



ANTONIO DAIME ANDRE DA SILVA
Empenhado Cont.
RFP 0816766/2019
01/11/21 07:57:41

CAIXAPLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogramas e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO 10.74546-55	Nº SICOVV 302854/2020	GIGOV	GESTOR 8407 MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODAL
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO DISTRITO RUAFLA	OBJETO DO CTEF OBJETO DO CTEF	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODAL
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA CNPJ				

Nivel	Item	Descrição	Unid.	Ciclo	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	50
Mista	2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	12,00	190,85	2.290,20	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	
Serviço	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.641,93	0,54	6.286,65	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	723,00
Mista	3	MOVIMENTO DE TERRA						
Serviço	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2018	M2	89.830,90	0,09	7.094,78	3-MOVIMENTO DE TERRA	5.575,28
Serviço	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,28 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	151,20	8,46	976,76	3-MOVIMENTO DE TERRA	21,60
Serviço	3.3	REATERRAMENTO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO 0,28 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2018	M3	109,48	17,11	1.873,37	3-MOVIMENTO DE TERRA	15,57
Serviço	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24	112,76	1.994.978,99	3-MOVIMENTO DE TERRA	1.459,37
Mista	4	DRENAGEM						
Serviço	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	64,00	452,91	38.044,44	4-DRENAGEM	12,00
Serviço	4.2	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUIDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00	5.726,76	80.174,64	4-DRENAGEM	2,00
Mista	5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
Serviço	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	M2	77.721,63	43,34	3.368.455,43	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	4.924,56
Serviço	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADE, IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA AF_09/2018	M	23.481,86	49,25	1.156.481,72	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.438,06

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.457.525,99

Frenas de Obra:

RUA BDO 01 BDO 02	49	50
RUA BDO 03 BDO 04		
RUA SOUTR SDO 02		
LOCALIDADE		
SDO 05		
PERREROS		



Engenheiro Civil
RNP 061626659
CREA CE 527481

17.477 v006 micro

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.657.525,00

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6.854,73	31,27	308.137,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				97,62	173,54	486,06
Serviço	5.4	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE BOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.899,11	25,20	363.754,93	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			117,14		208,25	547,99
Meta	6	SINALIZAÇÃO											
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,80	847,05	15.902,25	6-SINALIZAÇÃO		5,50		0,60	1,20	1,80
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UNID.	120,00	93,56	11.227,20	6-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.098,44	1,47	36.894,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,234,80	287,02	144,00	173,76	308,90	812,85
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID.	1,00	38.867,63	38.867,63	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01						
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID.	1,00	21.390,79	21.390,79	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02				1,00		
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID.	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03						
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID.	1,00	26.575,42	26.575,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04						
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID.	2,00	14.167,45	28.334,90	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05						
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID.	1,00	28.698,88	28.698,88	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06						
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID.	1,00	26.573,87	26.573,87	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07						
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID.	1,00	27.785,64	27.785,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08						
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID.	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09						
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID.	1,00	14.834,26	14.834,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10						

Frentes de Obra:

1	2	3	4	5	6
RUA SDO 01 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	RUA SDO 02 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	RUA SDO 03 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	RUA SDO 01 - DISTRITO MAIOR SIMPLICIO	RUA MANOEL NELSON DE FARIAS - DISTRITO MAIOR SIMPLICIO	RUA GONCALA RODRIGUES DE SOUZA - DISTRITO MAIOR SIMPLICIO

NOVA RUSSAS / CEARA, 21 de outubro de 2021
Local e Data

João André da Silva
Engenheiro Civil
RFP 061676239
CELA CE 521481



Valor Total do Orçamento R\$ 7.457.525,98

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	5.854,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	288,20	155,24	320,72	390,30	254,96	
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER'S, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	12.899,11	28,20	363.754,85	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	576,40	186,29	304,86	458,36	305,95	
Meta	6	SINALIZAÇÃO											
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	19,60	642,06	15.682,25	6-SINALIZAÇÃO		0,30			0,30	
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UNID	120,00	93,56	11.227,20	6-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.094,44	1,47	36.884,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	743,56	279,33	570,89	676,64	453,83	545,00
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	1,00	38.897,83	38.897,83	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01						
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00	21.390,79	21.390,79	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02						
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00	19.841,32	19.841,32	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03						
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00	26.575,42	26.575,42	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04						
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	2,00	14.167,45	28.334,89	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05						
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00	28.899,98	28.899,98	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06						
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00	26.573,67	26.573,67	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07						
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	27.785,64	27.785,64	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08						
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00	31.371,94	31.371,94	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09						
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	14.834,26	14.834,26	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10						

Fronteiras de Obras



João Paulo André da Silva
 Legumeiro Civil
 Nº 0016745937
 CREA CE - 527481

NOVA RUSSAS / CEARA, 21 de outubro de 2021
 Local e Data



Nível	Item	Descrição	Unid.	Obs.	Preço Unil. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_08/2016	M	9.854,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.899,11	28,20	383.754,93	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
Meta	6	SINALIZAÇÃO					
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	18,80	842,06	15.662,25	6-SINALIZAÇÃO
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA -45 CM X 20" CM	UNID	120,00	93,96	11.227,20	6-SINALIZAÇÃO
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.088,44	1,47	38.894,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	1,00	38.897,83	38.897,83	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00	21.390,76	21.390,76	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00	26.575,42	26.575,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	2,00	14.187,45	28.374,90	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00	28.698,98	28.698,98	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00	26.573,67	26.573,67	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	27.765,64	27.765,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	14.834,26	14.834,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10

Fontes de Orib:

13	14	15	16	17	18
RUA SOO 01 - LOCALIDADE FIGAREIRA	RUA SOO 01 - LOCALIDADE REGANTO	RUA FRANCISCA MORAES DE SOUSA - DISTRITO NOVA BETANIA	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETANIA	RUA KAIMONDO ANDRE DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETANIA	RUA JOAQUIM JUSTINO GONCALVES - DISTRITO NOVA BETANIA
372,26	326,68	208,82	220,18	241,15	318,04
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,30
		140,64	148,44	182,95	208,02
		117,20	123,70	135,48	174,18

Antonio André da Silva
 Engenheiro Civil
 RFP 0616745839
 U.E.A CE - 527481

NOVA RUSSAS / CE, 21 de outubro de 2021
 Local e Data



Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agupador de Eventos	19	20	21	22	23	24
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF. 06/2016	M	9.854,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	144,94	157,54	313,56	89,88	343,26	577,12
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAUERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	12.896,11	28,20	363.754,93	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	173,93	180,05	376,27	107,86	411,91	865,98
Méts	9	SINALIZAÇÃO											
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	842,06	15.157,08	6-SINALIZAÇÃO	0,60	0,80	0,30	0,80	0,30	
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UNID.	120,00	93,56	11.227,20	6-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Méts	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.098,44	1,47	36.894,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	257,99	280,42	568,14	159,89	611,00	1.200,41
Méts	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID.	1,00	36.897,63	36.897,63	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01						
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID.	1,00	21.390,79	21.390,79	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02						
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID.	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03						
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID.	1,00	26.975,42	26.975,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04						
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID.	1,00	28.334,89	28.334,89	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05						
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID.	1,00	28.699,96	28.699,96	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06						
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID.	1,00	28.573,67	28.573,67	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07						
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID.	1,00	27.765,64	27.765,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08						
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID.	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09						
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID.	1,00	14.634,26	14.634,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10						

Fontes de Obra:

Arturo Jaime Andrela Silva
 Engenheiro Civil
 RFP 061626659
 CREA (CE) 577481

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 22 de outubro de 2021
 Local e Data



Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	25	26	27	28	29	30
Serviço	5.3	GUIA (MECHÃO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 23 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.854,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	147,52	165,46	473,70	331,46	64,42	46,41
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17.898,11	26,70	363.754,03	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	221,28	188,55	710,55	367,75	77,30	86,61
Meta	6	SINALIZAÇÃO						0,30	0,30			0,30	0,30
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/VERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	19,80	842,06	15.662,25	6-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 46 CM X 20 CM	UNID	120,00	83,96	11.277,20	6-SINALIZAÇÃO						
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						307,71	286,28	985,30	709,08	132,83	234,21
Serviço	7.1	LIQUIDAÇÃO DE PREÇOS EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.089,44	1,47	36.884,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	1,00	36.887,63	36.887,63	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01						
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00	21.390,79	21.390,79	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02						
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03						
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00	26.575,42	26.575,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04						
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	1,00	29.334,89	29.334,89	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05						
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00	28.688,96	28.688,96	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06						
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00	26.573,67	26.573,67	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07						
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	27.765,64	27.765,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08						
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09						
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	14.834,28	14.834,28	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10						

Frontais de Obras:

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.857.525,99

ANTÔNIO JAIMÉ ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RTP 0616760659
CISA-CE 327481

NOVA RUSSAS - CEARÁ, 22 de outubro de 2021
Local e Data

17.477 v006 micro

Valor Total do Orçamento R\$ 7.467.525,89

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	31	32	33	34	36	36
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.654,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VARIO	90,15	114,12	133,96	251,12		
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLDO OU RADIER. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.899,11	28,20	363.754,90	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VARIO	135,22	171,19	162,78	376,88		
Meta	6	SINALIZAÇÃO											
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,90	942,06	15.982,25	6-SINALIZAÇÃO	0,30		0,30	0,30		
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UND.	120,00	93,96	11.272,20	6-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.088,44	1,47	36.884,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	369,48	237,37	321,01	522,33	124,88	313,32
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UND.	1,00	38.897,63	38.897,63	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01						
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UND.	1,00	21.390,79	21.390,79	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02						
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UND.	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03						
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UND.	1,00	26.575,42	26.575,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04						
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UND.	2,00	14.167,45	28.334,89	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05						
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UND.	1,00	28.688,98	28.688,98	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06						
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UND.	1,00	28.573,67	28.573,67	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07						
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UND.	1,00	27.785,64	27.785,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08						
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UND.	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09						
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UND.	1,00	14.834,26	14.834,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10						

Frontes de Obras:

31	32	33	34	36	36
RUA GONCALA - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA TEREZA RODRIGUES PERES - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA FRANCISCO CAPELO DE SOUSA (TRECHO 02) - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA ANTONIO MARTINS ALVES - DISTRITO CANINDEZINHO	RUA SDO 01 - LOCALIDADE CAMPOS	RUA SDO 02 - LOCALIDADE CAMPOS

ANTONIO CARME ANDREIA SILVA
 Engenheiro Civil
 RFP 06/16266859
 CREA CE - 52/1881




NOVA RUSSAS / CE - RA, 21 de outubro de 2021

Local e Data

Valor Total do Orçamento R\$ 7.857.525,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Ciclo	Preço Unid. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agropador de Eventos	37	38	39	40	41	42
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 19 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	9.954,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			318,80	549,74	404,16	186,24
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM RISSOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	12.899,11	29,20	363.154,93	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			382,56	659,69	484,59	199,49
Nota	6	SINALIZAÇÃO											
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,60	842,06	15.982,25	6-SINALIZAÇÃO		0,80		0,80	0,30	0,30
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UNID.	120,00	93,56	11.227,20	6-SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nota	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.098,44	1,47	36.894,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	443,45	139,45	567,46	978,53	719,41	285,91
Nota	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID.	1,00	39.897,63	39.897,63	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01						
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID.	1,00	21.390,79	21.390,79	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02						
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID.	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03						
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID.	1,00	26.573,42	26.573,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04						
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID.	2,00	14.167,45	28.334,90	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05						
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID.	1,00	28.698,96	28.698,96	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06						
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID.	1,00	26.573,67	26.573,67	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07			1,00			
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID.	1,00	27.785,64	27.785,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08						
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID.	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09						
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID.	1,00	14.834,26	14.834,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10						

Fronteiras de Obra


 Autoridade André da Silva
 Engenheiro Civil
 RPP 0016268837
 CREA CE 521451



NOVA RUSSAS / CEARA, 21 de outubro de 2021

Local e Data

Valor Total do Orçamento: R\$ 7.657.525,99

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtds.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	Frontes de Obras:
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 72 CM ALTURA AF_062018	M	9.054,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	RUA LUIS DONALDES DE CARVALHO DISTRITO SÃO PEDRO 43 498,32 RUA TENENTE FREITAS DISTRITO SÃO PEDRO 44 92,96 RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO (TRECHO 02) DISTRITO SÃO PEDRO 45 267,44
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAMENS, ESPESURA DE 5 CM AF_072010	M2	12.899,11	28,20	363.754,93	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO (TRECHO 02) DISTRITO SÃO PEDRO 45 320,93 RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 MURINGUE LOCALIDADE 46 8,00
Meta	6	SINALIZAÇÃO						
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	18,60	842,06	15.662,25	6-SINALIZAÇÃO	
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20' CM	UNID.	120,00	83,96	11.277,20	6-SINALIZAÇÃO	
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.088,44	1,47	36.884,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	RUA LUIS DONALDES DE CARVALHO DISTRITO SÃO PEDRO 43 887,01
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	1,00	38.887,83	38.887,83	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00	21.380,75	21.380,75	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00	26.575,42	26.575,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	2,00	14.167,45	28.334,90	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00	28.688,98	28.688,98	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00	26.573,67	26.573,67	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	27.785,64	27.785,64	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	14.634,26	14.634,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	

Antonio Sebastião Antônio da Silva
Responsável Técnico ANTONIO JAMES ANDRÉ DA SILVA
CREA: CAU 127481



NOVA RUSSAS / CEARÁ, 21 de outubro de 2021
Local e Data



Valor Total do Orçamento: R\$ 7.657.525,00

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	40	50
Serviço	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	9.854,73	31,27	308.157,39	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.433,56	
Serviço	5.4	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLDO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	12.898,11	29,20	376.624,93	5-PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.025,41	
Meta	6	SINALIZAÇÃO							
Serviço	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	842,06	15.157,08	6-SINALIZAÇÃO	0,90	1,80
Serviço	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 46 CM X 20 CM	UNID	120,00	93,56	11.227,20	6-SINALIZAÇÃO	8,00	16,00
Meta	7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
Serviço	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.096,44	1,47	36.894,72	7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.856,89	577,87
Meta	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
Serviço	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	1,00	38.897,63	38.897,63	8-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01		
Serviço	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00	21.590,79	21.590,79	9-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02		
Serviço	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00	19.841,32	19.841,32	10-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03		
Serviço	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00	26.575,42	26.575,42	11-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04		
Serviço	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	2,00	20.334,09	40.668,18	12-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05		
Serviço	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00	28.889,98	28.889,98	13-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06		
Serviço	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00	26.573,87	26.573,87	14-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07		
Serviço	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	27.765,84	27.765,84	15-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08		
Serviço	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00	31.371,94	31.371,94	16-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09		
Serviço	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	14.834,26	14.834,26	17-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10		1,00

Fontes de Ocorrência:

RUA SDO 01, SDO 04
DISTRITO RAPUA
RUA SDO 01, SDO 02
RUA SDO 01, SDO 04 E
SDO 03 SDO 04 E
SDO 05
LOCALIDADE
PEREIRAS

ANTONIO DA SILVA
Engenheiro Civil
RTP 0016266539
CPLA DE 327431

NOVA RUSSAS/CEARA, 21 de outubro de 2021
Local e Data

Nº OPERAÇÃO 1674556-55	Nº SCONV 8086842320	IGCOV	GESTOR 5407/MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo #PUBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA ASSINATURA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA CRPJ	OBJETO DO CTEF				

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Chiss.	Frente de Obra:	1	2	3	4	5	6	9
1		Evento Administração Local	R\$	8.576,86		RUA SDO 01 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	853.690,32	190.866,88	53.904,06	48.708,48	48.1930,05	128.287,86	
2		Evento SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12,00		RUA SDO 02 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	3.035,40	174,37	86,40	26,36	46,86	123,30	
2	2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	11.841,83		RUA SDO 03 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	12,00	322,91	180,00	48,81	86,77	228,33	
2	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	2.006.821,88		RUA SDO 01 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	1.380,00	58.491,08	25.359,04	2.275,80	4.046,37	10.648,57	
3		Evento MOVIMENTO DE TERRA	R\$	88.830,50		RUA SDO 01 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	249.967,88	2.583,28	1.120,00	341,67	607,39	1.588,31	
3	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	151,20			11.040,00	2.583,28	1.120,00	341,67	607,39	1.588,31	
3	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	109,49									
3	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	17.682,24									
3	3.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	118.219,08									
4		Evento DRENAGEM	R\$	84,00									
4	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00									
4	4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCONDISO DE 30". INCLUINDO FORMAS E MATERIAS. AF_07/2021	M	599.849,47									
5		Evento PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	UNID	77.721,63									
5	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS. REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	R\$	599.849,47									
			M2	9.798,00									
				58.059,84									
				24.087,76									
				2.292,86									
				975,00									
				42.785,95									
				529,30									
				112.587,99									



Antonio Jarne Antônio da Silva
Engenheiro Civil
RFP 061626/RS9
CISA LE 327481



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 1074565-55	Nº BACONV 608504/2020	ORÇVGO	IGESTOR 6407/INDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Grav de Sigilo #PUBLICO
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICIPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	ACAO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA	
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	OBJETO DO CTEF	INICIO DA OBRA	

Evento	Item Orç	Valor de Investimento	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Chave
1	Evento	R\$ 7.657.525,98	Administração Local			
2	Evento		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2	2.1		PLACAS PADRAO DE OBRA	R\$	6.576,86	
2	2.2		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M2	12,00	
3	Evento		MOVIMENTO DE TERRA	M	11.641,93	
3	3.1		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	R\$	2.006.821,88	
3	3.2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E BUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 98 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	151,20	
3	3.3		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 98 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2018	M3	109,49	
3	3.4		ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24	
4	Evento		DRENAGEM	R\$	118.219,08	
4	4.1		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,00	
4	4.2		BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00	
5	Evento		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	6.196.849,47	
5	5.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	M2	77.721,63	

Frente de Obra:	7	8	9	10	11	12
RUA RAMUNDO PERES DE FARIAS - DISTRICTO MAIOR SIMPLICIO	103.629,49	46.049,83	81.475,92	106.214,18	69.999,32	343.308,14
RUA SDO 02 - DISTRICTO MAIOR SIMPLICIO						
RUA PADRE LUIZ MAIOR - DISTRICTO MAIOR SIMPLICIO						
RUA SDO 03 - DISTRICTO MAIOR SIMPLICIO						
RUA MANOEL DE SA CLARINDO - DISTRICTO MAIOR SIMPLICIO						
RUA SDO 01 - ASSENTAMENTO MORRO AGUDO						



ANTONIO JAIRES ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RFP: 061676859
CEARA - LL 527491



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 1074595-55	Nº SICONV 908594/2020	ORÇOV	GESTOR 640/MGR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA	Grau de Sigilo #PUBLICO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA		INICIO DA OBRA	
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF					

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Obra	Fronte de Obra:	Localidade / UF	Objeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
1	Evento	Administração Local																	
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.576,86															
2	2 1	PLACAÇÃO PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	187,93														
2	2 2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.641,33	366,54														
3	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	2.006.821,88	86.706,19														
3	3 1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MCTONIVELADORA AF_11/2019	M2	88.830,80	2.932,32														
3	3 2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	151,20	16,20														
3	3 3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	109,49	12,18														
3	3 4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24	586,46														
4	Evento	DRENAGEM	R\$	118.219,08	15.529,71														
4	4 1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,00	9,00														
4	4 2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 30° INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00	2,00														
5	Evento	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	5.196.849,47	148.893,51														
5	5 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	M2	77.721,63	2.802,43														



ANTONIO JACQUE ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RFP 0616/2020
CASA CL 57/481

Nº OPERAÇÃO 3274526-56	Nº SICOMV 005992/20	TIPO DE OPERAÇÃO GIGOV	GESTOR 6407/MDR	Grau de Sigilo PÚBLICO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA		DATA ASSINATURA
Nº CTEF		EMPRESA EXECUTORA		PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL
OBJETO DO CTEF		OBJETO DO CTEF		AÇÃO / MODALIDADE
LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO		LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO		OBJETO PAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA
CNPJ		CNPJ		INÍCIO DA OBRA

Evento	Item Orig	Valor do Investimento (R\$)	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Frente de Obra	Unid.	Total por Frente (R\$)	Frente de Obra
1	Evento	7.657.525,00	Administração Local	R\$	40,24	RUA SOO 02 - BETANIA	R\$	40,24	RUA SOO 02 - BETANIA
2	Evento		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.578,85	RUA SOO 03 - BETANIA	R\$	8.578,85	RUA SOO 03 - BETANIA
2	2.1		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	RUA JACINTO ALVES DA COSTA - BETANIA	M2	12,00	RUA JACINTO ALVES DA COSTA - BETANIA
2	2.2		LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.641,93	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M	11.641,93	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
3	Evento		MOVIMENTO DE TERRA	R\$	2.005.821,86	RUA FRANCISCO CAPELO DE SOUSA (TRECCHO CANNEDZINHO	R\$	2.005.821,86	RUA FRANCISCO CAPELO DE SOUSA (TRECCHO CANNEDZINHO
3	3.1		REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONVELADORA AF_11/2019	M2	96.830,60	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M2	96.830,60	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
3	3.2		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECCHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	151,20	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M3	151,20	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
3	3.3		REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	106,49	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M3	106,49	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
3	3.4		ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.092,24	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M3	17.092,24	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
4	Evento		DRENAGEM	R\$	118.218,06	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	R\$	118.218,06	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
4	4.1		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,06	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M	84,06	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
4	4.2		BOCA PARA BUETO SIMPLES TUBULAR, D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS AF_07/2021	UNID.	14,00	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	UNID.	14,00	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
5	Evento		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VÁRIO	R\$	5.196.949,47	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	R\$	5.196.949,47	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO
5	5.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLÉDRICAS REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA AF_06/2020	M2	77.721,63	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO	M2	77.721,63	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - CANNEDZINHO



ANTONIO CARVALHO DA SILVA
Engenheiro Civil
RFP_0616260659
C.R.A. 11.57/431



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO 1074569-55	Nº SICONV 9085942/2020	IGOV	GESTOR 8407/MDR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Grav de Sigilo #PUBLICO
PROFONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	AÇÃO / MODALIDADE		DATA ASSINATURA	
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA			
		LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO			
		OBJETO DO CTEF			

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtdn.	Fronte de Obra:
1		Evento Administração Local	R\$	8.576,86		
2		Evento SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	12,00		
2	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	11.641,93		
2	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_102018	M	2.006.821,88		
3		Evento MOVIMENTO DE TERRA	R\$			
3	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2018	M2	88.830,60		
3	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,28 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	151,20		
3	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,28 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	109,49		
3	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	M3	17.982,24		
4		Evento DRENAGEM	R\$	118.219,08		
4	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800 MM JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,00		
4	4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID.	14,00		
5		Evento PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	5.196.549,47		
5	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COMPO DE PEDRA AF_05/2020	M2	77.721,63		

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtdn.	Fronte de Obra:
3	3.1	RUA GONCALA - DISTRITO MAREIRA - CANINDEZINHO	R\$	40,17		
3	3.2	RUA TEREZA RODRIGUES - DISTRITO CANINDEZINHO	R\$	30,81		
3	3.3	RUA FRANCISCO CAMELO DE SOUSA (TRECHO 02) - DISTRITO CANINDEZINHO	R\$	48,69		
3	3.4	RUA ANTONIO MARTINS ALVES - DISTRITO CANINDEZINHO	R\$	67,80		
3	3.5	RUA SDO 01 - LOCALIDADE CAMPOS	R\$	74,93		
3	3.6	RUA SDO 02 - LOCALIDADE CAMPOS	R\$	187,99		
3	3.7	RUA SDO 03 - LOCALIDADE CAMPOS	R\$	138,75		
3	3.8	RUA SDO 04 - LOCALIDADE CAMPOS	R\$	348,13		
3	3.9	RUA SDO 05 - LOCALIDADE CAMPOS	R\$	63.089,10		
3	3.10	RUA SDO 06 - LOCALIDADE CAMPOS	R\$	2.786,04		



ANTONIO TAJIBE ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RFP 06/16/2020
CPLA 00-527401

Nº OPERAÇÃO 1074566-55	Nº SICONV 9085942020	GIGOV	GESTOR 5-07	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	ACÇÃO / MODALIDADE	Grau de Sigilo #PÚBLICO
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	OBJETO DO CTEF	OBJETO	OBJETO DE NOVA RUSSAS - CEARA	DATA ASSINATURA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)	Qtda.	FRONTE DE OBRA
1		Administração Local				RUA SDO 01 - PEDRO
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.576,85		RUA SDO 01 - PEDRO
2	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00		RUA SDO 01 - PEDRO
2	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.841,93		RUA SDO 01 - PEDRO
3		MOVIMENTO DE TERRA	R\$	2.006.821,88		RUA SDO 01 - PEDRO
3	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	88.830,80		RUA SDO 01 - PEDRO
3	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021	M3	151,20		RUA SDO 01 - PEDRO
3	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2018	M3	109,49		RUA SDO 01 - PEDRO
3	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24		RUA SDO 01 - PEDRO
4		DRENAGEM	R\$	118.219,08		RUA SDO 01 - PEDRO
4	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	84,00		RUA SDO 01 - PEDRO
4	4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALIAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS AF_07/2021	UNID	14,00		RUA SDO 01 - PEDRO
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	5.196.848,47		RUA SDO 01 - PEDRO
5	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020	M2	77.721,63		RUA SDO 01 - PEDRO



Atividade: TACIE ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RTP: 0617256859
CRA 44. 577481

Nº OPERAÇÃO 1074566-55	Nº SICONV 3085942020	GIGOV	GESTOR 6407MDR	Grav de Sgilo #PUBLICO
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CEARA	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL		DATA ASSINATURA
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO	AÇÃO / MODALIDADE	
		OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARA	INICIO DA OBRA

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Frente de Obra:															
				RUA LUIS CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO	RUA TENENTE FREITAS - DISTRITO SÃO PEDRO	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO (TRECHO 02)	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO MAURUNGUE	RUA SDO 01 - VILA ANDRÉ	RUA SDO 01 - LOCALIDADE	RUA SDO 01 - VILA ANDRÉ	RUA SDO 01 - LOCALIDADE	RUA SDO 01 - VILA ANDRÉ	RUA SDO 01 - LOCALIDADE						
1		Administração Local	R\$	139,89	24,84	72,21	591,48	119,39	172,80	188,097,99	48								
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	8.576,85															
2	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00															
2	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	11.641,93															
3		MOVIMENTO DE TERRA	R\$	2.006.821,88	46,18	133,72	1.066,33	221,10	320,00	57.963,52	48								
3	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2018	M2	52.522,19	11.020,58	27.716,30	188.445,94	30.273,63											
3	3.1	AF_11/2018	M2	88.830,80	369,44	938,04	8.308,44	1.326,60	2.560,00										
3	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	151,20		19,80	16,20		12,60										
3	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	109,49		14,27	11,68		9,08										
3	3.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	M3	17.662,24		241,77	1.661,88	285,32	512,00										
4		DRENAGEM	R\$	118.219,08	87,44	16.435,53	15.528,71	14.623,89											
4	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	84,00		11,00	9,00		7,00										
4	4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS, AF_07/2021	M	14,00		2,00	2,00		2,00										
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	UNID.	5.196.849,47	28.553,97	65.936,50	423.031,07	70.648,97											
5	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, AF_05/2020	R\$	77.721,63	327,88	815,69	7.323,64	1.127,61											
			M2	1.980,27															



ANTONIO JOSÉ ALDORE DA SILVA
Engenheiro Civil
RPF 0616766539
CREA LT 527481

Nº OPERAÇÃO 10.188F-58	Nº SICONV 908594/2020	IGIOV	GESTOR 5407/MNR	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	MUNICÍPIO / UF NOVA RUSSAS / CE			LOCALIDADE / ENDE DIVERSAS RUAS NA
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	ONPJ		OBJETO DO CTEF

Serviços: Todos
Modo de Entrega: Eventos

RUA SDO 01 SDO 04 - DISTRITO RAFAELIA	48	874.549,88
RUA SDO 01 SDO 04 - LOCALIDADE PENEIROS	60	488.394,43

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)	Qtda.
1		Administração Local			
2		SERVIÇOS PRELIMINARES	RS	8.578,85	
2	2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	357,52
2	2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	11.641,93	662,06
3		MOVIMENTO DE TERRA	RS	2.006.821,88	119.925,62
3	3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	M2	88.830,60	5.575,28
3	3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 88 HP). LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	151,20	21,60
3	3.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2018	M3	108,49	15,57
3	3.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24	1.459,37
4		DRENAÇÃO	RS	118.219,08	16.888,44
4	4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	84,00	12,00
4	4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°. INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNID	14,00	2,00
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	RS	6.198.849,47	386.198,88
5	5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_06/2020	M2	77.721,63	4.924,56



Antonio André da Silva
Engenheiro Civil
RFP 001626639
ELEA CE 527481

Serviços Todos
 Modo de Exibição Eventos

Valor de Investimento: R\$ 7.657.525,99

Evento Item Org Título dos Eventos / Descrição Serviço

5	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	23.431,96	853.690,32	180.808,86	83.904,08	48.708,49	48.639,65	228.287,85
5	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	9.854,73					173,54	456,66
5	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.899,11					173,54	456,66
6	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	26.889,45					208,25	547,96
6	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	18,60	187,12	944,97	187,12	962,35	1.197,59	1.702,82
6	6.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	M2			0,90		0,90	1,20	1,80
7	Evento	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID	120,00						
7	7.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	R\$	36.894,72						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	M2	25.098,44						
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	38.897,63						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00						
8	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$	21.390,79						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00						
8	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	19.841,32						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00						
8	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	26.876,42						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	1,00						
8	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	28.334,89						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	2,00						
8	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	26.688,98						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00						
8	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	26.673,67						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00						
8	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	R\$	27.785,64						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00						
8	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	31.371,94						
8	Evento	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00						
8	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	14.834,26						

NOVA RUSSAS / CEARA, 21 de outubro de 2021
 Local e Data

Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtda.	1	2	3	4	5	6
			RUA SDO 01 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	RUA SDO 02 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	RUA SDO 03 LOCALIDADE CACIMBA NOVA	RUA SDO 01 - DISTRITO MAIOR SIMPLICIO	RUA MANOEL NELSON DE FARIAS - DISTRITO MAIOR SIMPLICIO	RUA GONCALA RODRIGUES DE SOUZA - DISTRITO MAIOR SIMPLICIO
			853.690,32	180.808,86	83.904,08	48.708,49	48.639,65	228.287,85



ANTONIO JAMES ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RFP-061/2021/19
 C.A.E.C.E - 571481

27.477.006 micro



Samuel Mendes
 Coordenador Civil
 RUA 500, 100 - JARDIM ALBUQUERQUE
 CEP: 06162-659
 UEA CE 57481

Evento	Item Op	Titulo dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
5	5.2	GUJA (MEIO-FIXO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUJA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	23.481,86	
5	5.3	GUJA (MEIO-FIXO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_08/2016	M	9.854,73	
5	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	12.899,11	
6	6.1	SINALIZAÇÃO	R\$	26.889,45	
6	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	18,60	
6	6.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	120,00	
7	7.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	38.894,72	
8	8.1	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	25.098,44	
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	38.897,83	
9	9.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$	21.390,70	
10	10.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	1,00	
11	11.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	19.841,32	
12	12.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	1,00	
13	13.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	26.876,42	
14	14.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	28.334,89	
15	15.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	R\$	2,00	
16	16.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	28.888,98	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	1,00	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	26.673,67	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	27.785,64	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	31.371,94	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	1,00	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	14.834,26	
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	1,00	

Evento	Item Op	Titulo dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Qtd.
7	7	PERES DE FARIAS	7	153.528,49	
8	8	RUA SDO 02 -	8	40.049,83	
9	9	RUA PADRE LUIZ	9	81.475,92	
10	10	RUA SDO 03 -	10	106.214,18	
11	11	RUA MANOEL DE SA CLARINDO -	11	68.989,52	
12	12	MORRO AGUDO	12	342.328,14	

Valor de Investimento: R\$ 7.657.525,98
 Serviço: Todos
 Modalidade de Licitação: Eventos

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 21 de outubro de 2021
 Local e Data



ANTONIO TADEU ANDRE DA SILVA
 Engenheiro Civil
 R.F.P. 061626859
 CREA-CE 571481

Item	Descrição	Valor de Investimento (R\$)	Valor de Referência (R\$)	Quantidade	Valor Total (R\$)
13	RUA 800 01 - PISCARREIRA	232.863,10		827,32	
14	RUA 800 01 - LOCALIDADE RECANTO	268.574,82		733,08	
15	RUA FRANCISCA MORAES DE SOUSA - DISTRITO NOVA BETANIA	32.924,99		117,20	
16	RUA JOSE DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETANIA	62.367,28		123,70	
17	RUA RAMUNDO ANDRE DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETANIA	37.644,51		135,48	
18	RUA JOAQUIM JUSTINO - DISTRITO NOVA BETANIA	46.066,09		174,18	

Frete de Obra:

Total por Frente (R\$):

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
5	5.2 ALTURA AF_08/2016	M	23.481,86		
5	5.3 RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_08/2016	M	9.854,73		
5	5.4 SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	12.899,11		
6	6.1 SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/AVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	R\$	26.889,45	187,12	
6	6.2 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - 45 CM X 20" CM	M2	18,60	0,60	
7	7.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DE PISO EM AREA URRANIZADA	UNID	120,00	2,00	
8	8.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	36.894,72	484,94	
9	9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	M2	25.088,44	329,89	
10	10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	38.897,83		
11	11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	21.390,79		
12	12.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	1,00		
13	13.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	19.841,32		
14	14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	26.576,42	26.575,42	
15	15.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	1,00	
16	16.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	28.334,88		
17	17.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	2,00		
18	18.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	28.688,96		
19	19.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00		
20	20.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	26.573,67		
21	21.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00		
22	22.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	27.785,84		
23	23.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	1,00		
24	24.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	31.371,84		
25	25.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00		
26	26.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	1,00		
27	27.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	14.834,26		
28	28.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	UNID	1,00		

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 21 de outubro de 2021
 Local e Data



Samuel André da Silva
 Engenheiro Civil
 RFP 0510706839
 CREA-CE 527481

Evento	Item	Origem	Unid.	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Endereço
5	5.2	M	M	23.481,96	144,94	3.400,00	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA 40.225,41
5	5.3	M	M	9.654,73	157,54	1.514,00	RUA JOÃO MANOEL DE SOUZA - DISTRITO NOVA BETÂNIA 43.962,04
5	5.4	M2	M2	12.889,11	173,93	2.240,00	RUA FRANCISCA MATOS DE NOVA BETÂNIA 148.713,69
6	6.1	R\$	R\$	26.889,45	682,35	18.310,00	RUA SDO 01 - DISTRITO NOVA BETÂNIA 32.302,98
6	6.2	M2	M2	18,60	0,60	11,16	RUA LUIS JOAO DE CARVALHO - DISTRITO NOVA BETÂNIA 121.504,24
7	7.1	UNID	UNID	120,00	2,00	240,00	RUA ANA FERREIRA DE CARVALHO - DISTRITO NOVA BETÂNIA 200.000,00
8	8.1	R\$	R\$	36.894,72	412,22	15.190,00	
8	8.2	M2	M2	25.086,44	257,99	6.460,00	
9	9.1	R\$	R\$	39.897,83	1,00	39,89	
9	9.2	UNID	UNID	21.390,79	1,00	21,39	
10	10.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
10	10.2	R\$	R\$	19.841,32	1,00	19,84	
11	11.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
11	11.2	R\$	R\$	26.573,42	1,00	26,57	
12	12.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
12	12.2	R\$	R\$	28.314,88	1,00	28,31	
13	13.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
13	13.2	R\$	R\$	26.888,96	1,00	26,88	
14	14.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
14	14.2	R\$	R\$	26.573,42	1,00	26,57	
15	15.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
15	15.2	R\$	R\$	27.766,84	1,00	27,76	
16	16.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
16	16.2	R\$	R\$	31.371,94	1,00	31,37	
17	17.1	UNID	UNID	1,00	1,00	1,00	
17	17.2	R\$	R\$	14.834,26	1,00	14,83	

NOVA RUSSAS / CEARA - 22 de outubro de 2021
 Local e Data



Evento	Item	Orig	Título das Especificações / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$)	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Endereço
5	5.2	M	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETADA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23.481,96	149,02	157,00	157,00	RUA SDO 02 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
5	5.3	M	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.854,73	147,52	66,80	66,80	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
5	5.4	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PADRIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.899,11	221,28	58,28	58,28	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
6	6.1	R\$	SINALIZAÇÃO GALVANIZADO	R\$	26.889,45	439,74	61,15	61,15	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
6	6.2	M2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	M2	18,80	0,30	62,67	62,67	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
7	7.1	UNID.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID.	120,00	2,00	60,00	60,00	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.1	R\$	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$	38.894,72	452,33	86,00	86,00	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.2	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	25.098,44	307,71	81,30	81,30	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.3	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$	36.887,63	1,00	36,89	36,89	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.4	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	21.396,76	1,00	21,40	21,40	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.5	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	19.841,32	1,00	19,84	19,84	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.6	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.7	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	26.575,42	1,00	26,58	26,58	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.8	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.9	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	R\$	28.334,89	1,00	28,33	28,33	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.10	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	26.889,45	1,00	26,89	26,89	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
8	8.11	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	26.573,67	1,00	26,57	26,57	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
14	14.1	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	27.765,64	1,00	27,77	27,77	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
14	14.2	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$	31.371,94	1,00	31,37	31,37	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
14	14.3	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	14.534,25	1,00	14,53	14,53	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA
14	14.4	R\$	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	RUA SDO 03 - BETÂNIA, DISTRITO NOVA BETÂNIA

Atenciosamente,
 Rubrica
 ROVA RUSSAS - CE



João André
 Engenheiro Civil
 RFP 0102/2021
 CELA 01 32/581

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid	Total por Frente (R\$)	Outros	RUA GONÇALVA - DISTRITO CANINDEZINHO 31	RUA TEREZA RODRIGUES - DISTRITO CANINDEZINHO 32	RUA FRANCISCO CAMELO DE SOUSA (TRECHO 02) - DISTRITO CANINDEZINHO 33	RUA ANTONIO MARTINS ALVES - DISTRITO CANINDEZINHO 34	RUA SDO 01 - LOCALIDADE CAMPOS 35	RUA SDO 02 - LOCALIDADE CAMPOS 36
5	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23.481,88		148,78	114,12	180,34	251,12	277,50	660,26
5	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	9.854,73		90,15	114,12	135,05	251,12		
5	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.899,11		135,22	171,18	162,78	378,68		
6	6.1	SINALIZAÇÃO	R\$	26.069,45		439,74	187,12	439,74	439,74	187,12	187,12
6	6.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,60		0,30		0,30	0,30		
6	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA. 45 CM X 20" CM	UNID	120,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	7.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	36.894,72		454,91	348,93	471,88	767,83	2,00	2,00
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	M2	25.098,44		309,46	237,37	321,01	522,33	183,57	480,58
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	36.887,63						124,88	313,32
8	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00							
9	9.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$	21.390,79							
10	10.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00							
10	10.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	19.841,32							
11	11.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00							
11	11.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	26.878,42							
12	12.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	1,00							
12	12.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	28.334,89							
13	13.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	2,00							
13	13.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	28.688,88							
14	14.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00							
14	14.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	26.573,67							
15	15.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00							
15	15.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	R\$	27.765,64							
16	16.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00							
16	16.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	31.371,94							
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00							
17	17.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	14.834,26							
			UNID	1,00							
				26.688,98							
				1,00							

NOVA RUSSAS/CEARA, 21 de outubro de 2021
 Local e Data

27.477.0006 micro

Evento	Item Orc	Valor de Investimento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtd.	Fronte de Obra:
5	5.2	R\$ 7.657.525,99	37	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	23.481,86	38	RUA SDO 04 - LOCALIDADE CAMPOS
5	5.3		38	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	9.854,73	41	RUA CESARIO PATRICIO SDO - DISTRITO SAO PEDRO
5	5.4		39	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS - ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	12.899,11	40	RUA ANTONIO CESARIO DE CARVALHO - DISTRITO SAO PEDRO
6	Evento		39	SINALIZAÇÃO	R\$	26.889,45	59	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO - DISTRITO SAO PEDRO
6	6.1		38	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	18,80	38	RUA SDO 04 - LOCALIDADE CAMPOS
6	6.2		37	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA -45 CM X 20* CM	M2	18,80	37	RUA SDO 03 - LOCALIDADE CAMPOS
7	Evento			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID	120,00		
7	7.1			LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	R\$	36.894,72		
8	Evento			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	M2	25.008,44		
8	8.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	38.897,83		
8	8.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00		
8	8.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00		
8	8.4			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	19.841,32		
8	8.5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	26.576,42		
8	8.6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00		
8	8.7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	28.334,88		
8	8.8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	2,00		
8	8.9			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	28.688,98		
8	8.10			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00		
8	8.11			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11	R\$	26.573,67		
8	8.12			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12	UNID	1,00		
8	8.13			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13	R\$	27.766,64		
8	8.14			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14	UNID	1,00		
8	8.15			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15	R\$	31.371,94		
8	8.16			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 16	UNID	1,00		
8	8.17			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17	R\$	14.834,26		
8	8.18			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18	UNID	1,00		
8	8.19			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 19	R\$	14.834,26		
8	8.20			ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20	UNID	1,00		

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 21 de outubro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Antonio Jaime Andre da Silva
CREA / CAU: 327481





Evento	Item	Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Obra	Fronte de Obra:
5	5.2		GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23.481,86	503,12	RUA LUIS GONCALVES DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO 180.118,79
5	5.3		GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.854,73	498,32	RUA TENENTE FREITAS - DISTRITO SÃO PEDRO 68.087,27
5	5.4		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12.898,11	587,98	RUA JOSE PEDRO DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO 111.202,05
6	6.1		SINALIZAÇÃO PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	R\$	26.889,46	439,74	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
6	6.2		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	M2	18,60	0,30	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
7	7.1		SERVIÇOS COMPLEMENTARES LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	UNID	120,00	2,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	36.894,72	1.303,91	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	M2	25.098,44	282,40	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	38.897,63	867,01	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	21.390,79	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	26.575,42	2,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.7		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	28.334,89	192,11	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	2,00	2,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	26.689,98	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
8	8.10		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	26.573,67	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
16	16.8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
16	16.9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	27.765,64	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
17	17.8		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	31.371,94	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50
17	17.9		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	14.834,28	1,00	RUA SDO 01 SDO 02 SDO 03 E SDO 04 - LOCALIDADE MURINQUE 830.778,50

Responsável Técnico: ANTONIO JAIMÉ ANDRE DA SILVA
 CREA / CAU: 327481

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 21 de outubro de 2021
 Local e Data



RUA SDO 01 SDO	49	50
02 SDO 03 E SDO	49	50
04 DISTRITO	49	50
RAPUA	49	50
RUA SDO 01 SDO	49	50
02 SDO 03 SDO 04	49	50
LOCALIDADE	49	50
PEREIRAS	49	50

Valor de Investimento: R\$ 7.657.525,96

Item Orç: Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)	Fonte de Obra:
5	5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	23.451,86	1.438,06	RUA SDO 01 SDO
5	5.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 21 CM ALTURA AF_06/2016	M	9.854,73	1.433,56	RUA SDO 01 SDO
5	5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	12.809,11	2.025,41	RUA SDO 01 SDO
6	6.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	R\$	26.889,46	1.506,33	RUA SDO 01 SDO
6	6.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 145 CM X 207 CM	M2	18,60	0,90	RUA SDO 01 SDO
7	7.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID	120,00	6,00	RUA SDO 01 SDO
7	7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$	36.894,72	4.196,63	RUA SDO 01 SDO
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	M2	25.088,44	2.856,89	RUA SDO 01 SDO
8	8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$	34.887,63	577,87	RUA SDO 01 SDO
8	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$	21.390,79	1,80	RUA SDO 01 SDO
8	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$	19.841,22	10,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$	18.841,22	849,47	RUA SDO 01 SDO
8	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$	26.875,42	577,87	RUA SDO 01 SDO
8	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$	23.334,89	2.856,89	RUA SDO 01 SDO
8	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$	23.689,98	14.834,26	RUA SDO 01 SDO
8	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	R\$	26.873,87	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$	27.785,64	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	31.371,94	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	UNID	1,00	1,00	RUA SDO 01 SDO
8	8.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$	14.834,26	1,00	RUA SDO 01 SDO

ANTONIO JARNE ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RUEP 061626839
C.R.A. CC 571481

NOVA RUSSAS / CEARÁ, 21 de outubro de 2021
Local e Data